

АКТ

общего (весенний) осмотра дома

г. Яровое, ул. 40 лет Октября дом № 12

« 25 » 05 2021 г.

Гл. инженер ООО «УК Яровое»



В.Г.Куликов

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «УК Яровое»	1987	кирпичные	5	да	плоская, рулонная Выполнен капитальный ремонт в 2020г.

Комиссия в составе: инженера ЭЖФ Шумейко О.В., инженера ЭЖФ Комова К.А., произвели общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное	
Подвал	Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт
Отмостка	1.Шелушение верхнего слоя и поперечные трещины(по периметру). 2.Проседание угол северо-запад, по южной и восточной стороне.	
Цоколь	1. Трещины, частичное отслоение штукатурного слоя в отдельных местах(по периметру). 2. Шелушение окрасочного слоя (по периметру)	капитальный ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное	
Перекрытия	Состояние удовлетворительное	
Балконы	Состояние удовлетворительное 1. Частичное разрушение бетона балконной плиты кв. № 50 2. Частично отсутствует заполнение металлического ограждения балкона (бетонные квадраты): Запад – кв. № 19 (2шт.). 21 (1 шт.), 29 (1 шт.), 31 (2 шт.), 40 (1 шт.), 41 (1 шт.).	капитальный ремонт
Окна	Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт
Подъезды	Состояние удовлетворительное 1. Отсутствует большое дверное полотно на тамбурном дверном блоке в подъезде. 2. Оторван верхний навес малого дверного полотна дверного блока входа в секцию (5 этаж, левая секция). 3. Отсутствует наружное остекление на оконных блоках дополнительного выхода из подъезда (запад) между 3 и 4, 4 и 5 этажами. 4. Отсутствует металлическая решётка на прямке крыльца дополнительного выхода из подъезда (запад), разрушен верхний бетонный слой.	

Крыша	5. Выбита напольная плитка на лестничных площадках, местами до 100%. Состояние удовлетворительное. Выполнен кап. ремонт в 2020г.	
Система отопления	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Отсутствует теплоизоляция трубопроводов стояков Ø 20 (от врезки до перекрытия по всему подвалу): Ø 42 – 15 м	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Наружная коррозия трубопровода: Ø 20– 8 мест по 3 м (от врезки до перекрытия)	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное (работоспособная)	капитальный ремонт
Система канализации	Состояние удовлетворительное (работоспособная)	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен Система ГВС – прибор учёта установлен Система ХВС – прибор учёта установлен	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Согласно заключения испытания электроустановки и её элементов, соответствует требованиям безопасности (протокол № 347 от 19.10.2018 г.). 2. Произвести замену приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ.	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное	
Доски объявлений в подъездах МКД	установлены	

Члены комиссии:

инженер по ЭЖФ



Шумейко О.В.

инженер по ЭЖФ



Комов К.А.