

Подъезды	Состояние удовлетворительное 1. Трещины на боковой поверхности крыльца 1-го подъезда. 2. Контруклон площадки первого подъезда, шелушение верхнего слоя.	
Кровля	Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт
Система отопления	Состояние удовлетворительное 1. Отсутствует теплоизоляция трубопроводов: Ø 15 – 19 м; Ø 20 – 32 м; Ø 57 – 17,5 м	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт
Система канализации	Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное 1. Согласно заключения о соответствии электроустановки и её элементов (освещение подвала) соответствует требованиям безопасности (протокол № 116 от 17.07.2020 г.). 2. Частично отсутствуют защитные плафоны на приборах освещения в подвальном помещении.	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное	
Доски объявлений в подъездах МКД	установлены	

Члены комиссии:

инженер по ЭЖФ

Шумейко О.В.

инженер по ЭЖФ

Комов К.А.

