



Эксплуатирующая организация	Год постройки	Общие сведения по дому			Кровля
		Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	
ООО «УК Яровое»	1962, 2010 г. – капитальный ремонт по ФЗ № 185	кирпичные	4	нет	плоская, рулонная (с организованным водоотводом)



Комиссия в составе: инженера по ЭЖФ Шумейко О.В., инженера по ЭЖФ Комова К.А. произвели общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное	
Отмостка	Поперечные трещины и шелушение в отдельных местах (по периметру)	текущий ремонт
Цоколь	Состояние удовлетворительное (выполнена облицовка бетонными плитками) 1. Разлом доборных плиток (в нижней части над отмосткой): Восток – 1 место	текущий ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное. 1. Вымывание раствора из наружной версты кирпичной кладки: Север: кв. №31 – под карнизом в районе водосточной трубы – 2 м ² . 2. Шелушение защитного слоя бетона оконной железобетонной перемычки: Север: кв. № 11, 15, 30 Юг – кв. № 16, 17, 21, 32 3. Выпадение отдельных кирпичей (размером до 1/2) из кирпичной кладки в оконных проёмах лестничной площадки подъезда № 1 (3,4 эт.). 4. Выбиты два кирпича (размером 1/4) в кирпичной кладке на северо – восточном угле (над цоколем). 5. Отсутствуют кирпичи (2 шт.) в месте входа газового трубопровода в подъезд № 1. 6. Вымывание раствора из кирпичной кладки: Север – где низ средней водосточной трубы. 7. Пожарная лестница – отсутствует ограждение, корродированная поверхность.	текущий ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное	
Балконы	Состояние удовлетворительное. 1. Выполнено усиление металлическими консолями. 2. Разрушение бетона в отдельных местах нижней и боковой поверхности балконной плиты кв. № 15,31.	
Окна	Состояние удовлетворительное.	
Подъезды	Состояние удовлетворительное	

Крыша	Состояние удовлетворительное	капитальный ремонт
Система отопления	Подпольная разводка (работоспособная)	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная)	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная)	капитальный ремонт
Система канализации	Подпольная разводка (работоспособная)	
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен Система ГВС – прибор учёта установлен Система ХВС – прибор учёта установлен	капитальный ремонт
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное (работоспособная) I. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 305 от 21.06.2016 г.)	
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное	
Доски объявлений в подъездах МКД	Состояние удовлетворительное	

Члены комиссии: инженер по ЭЖФ

инженер по ЭЖФ

Шумейко О.В.

Комов К.А.