

АКТ

Гл. инженер ООО «УК Яровое»

по адресу: **г. Яровое, ул. Ленина дом № 1**
 общего (осенний) осмотра дома
 «12» 10 2020 г.

В.Г.Куликов

Общие сведения по дому			
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей
ООО «УК Яровое»	1962, 2010 г. – капитальный ремонт по ФЗ № 185	кирпичные	4
			Наличие подвала нет
			Кровля плоская, рулонная (с организованным водоотводом)

Комиссия в составе: инженера по ЭЖФ Вакалова Е.А., инженера по ЭЖФ Комова К.А. произвели общий осмотр дома.
 Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное	
Отмостка	Состояние удовлетворительное	
Цоколь	Состояние удовлетворительное (выполнена облицовка бетонными плитками) 1. Разлом доборных плиток (в нижней части над отмосткой): Север – 2 места, Восток – 1 место	текущий ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное. 1. Вымывание раствора из наружной версты кирпичной кладки: Север: кв. №31 – под карнизом в районе водосточной трубы – 2 м ² . 2. Шелушение защитного слоя бетона оконной железобетонной перемычки: Север: кв. № 11, 15, 30 Юг – кв. № 16, 17, 21, 32 3. Выпадение отдельных кирпичей (размером до 1/2) из кирпичной кладки в в оконных проёмах лестничной площадки подъезда № 1 (3,4 эт.). 4. Выбиты два кирпича (размером 1/4) в кирпичной кладке на северо – восточном угле (над покоем). 5. Отсутствуют кирпичи (2 шт.) в месте входа газового трубопровода в подъезд № 1. 6. Вымывание раствора из кирпичной кладки: Север – где низ средней водосточной трубы. 7. Пожарная лестница – отсутствует ограждение, корродированная поверхность.	текущий ремонт
Перекрытия	Состояние удовлетворительное	
Балконы	Состояние удовлетворительное. 1. Выполнено усиление металлическими консолями. 2. Разрушение бетона в отдельных местах нижней и боковой поверхности балконной плиты кв. № 15,31.	
Окна	Состояние удовлетворительное.	
Подъезды	Состояние удовлетворительное	

Крыша	Состояние удовлетворительное	
Система отопления	Подпольная разводка (работоспособная)	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная)	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Подпольная разводка (работоспособная)	капитальный ремонт
Система канализации	Подпольная разводка (работоспособная)	капитальный ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен Система ГВС – прибор учёта установлен Система ХВС – прибор учёта установлен	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Согласно заключения о соответствии электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 305 от 21.06.2016 г.)	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное	
Доски объявлений в подъездах МКД	Состояние удовлетворительное	

Члены комиссии: инженер по ЭЖФ

Вакалов Е.А.



инженер по ЭЖФ

Комов К.А.

