

АКТ

общего (весеннего) осмотра дома

г. Яровое, ул. Пушкина дом № 15

« 25 » 05 2020 г.

Гл. инженер ООО «УК Яровое»

В.Г.Куликов

Общие сведения по дому				
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала
ООО «УК Яровое»	1960, 2011 г. – капитальный ремонт по ФЗ № 185	кирпичные	2	нет
				Кровля шатровая, металлическая (с организованным водоотводом)

Комиссия в составе: инженера по ЭЖФ Вакалова Е.А., инженера по ЭЖФ Комова К.А. произвели общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.	
Отмостка	Состояние удовлетворительное 1. Обломана кромка отмостки – до 2м ² (юго- западный угол – асфальт)	текущий ремонт
Цоколь	Состояние удовлетворительное Выполнена отделка металлическим профлистом	
Стены наружные	Состояние удовлетворительное Выполнена отделка металлическим сайдингом	
Перекрытия	Состояние удовлетворительное	
Балконы	Состояние удовлетворительное	
Окна	Состояние удовлетворительное	
Подъезды	Состояние удовлетворительное.	
Крыша	Состояние удовлетворительное	
Система отопления	Надпольная разводка по квартирам(рабочеспособная)	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Надпольная разводка по квартирам (рабочеспособная)	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Надпольная разводка по квартирам(рабочеспособная)	капитальный ремонт

Тема канализации	Подполная разводка (работоспособная)	текущий ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен Система ГВС – прибор учёта установлен Система ХВС – прибор учёта установлен	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Согласно заключения о соответствии электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 322 от 15.07.2016 г.)	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное	
Доски объявлений в подъездах МКД	Состояние удовлетворительное	

Члены комиссии: инженер по ЭЖФ

Вакалов Е.А..



инженер по ЭЖФ

Комов К.А.

