

по адресу:

г. Ядровое, ул. Пушкина дом № 15

« 16 »

» 02.02.19

2019 г.

АКТ

общего (весеннего) осмотра дома

Гл. инженер ООО «УК Ядровое»

 В.Г.Куликов

Общие сведения по дому

Эксплуатирующая организация ООО «УК Ядровое»	Год постройки 1960, 2011 г. – капитальный ремонт по ФЗ № 185	Материалы стен кирпичные	Количество этажей 2	Наличие подвала нет	Кровля шатровая, металлическая (с организованным водоотводом)
---	--	-----------------------------	------------------------	------------------------	---

Комиссия в составе: инженера по ЭЖФ Жуганенко С.В., инженера по ЭЖФ Каракальчева А.С. произвели общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Оценка технического состояния	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.		
Отмостка	Состояние удовлетворительное 1. Обломана кромка отмостки – до 2 м ² (юго-западный угол – асфальт)		текущий ремонт
Покость	Состояние удовлетворительное Выполнена отделка металлическим профлистом		
Стены наружные	Состояние удовлетворительное Выполнена отделка металлическим сайдингом		
Перекрытия	Состояние удовлетворительное		
Балконы	Состояние удовлетворительное		
Окна	Состояние удовлетворительное		
Подъезды	Состояние удовлетворительное.		
Крыша	Состояние удовлетворительное		
Система отопления	Надпольная разводка по квартирам (работоспособная)		капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Надпольная разводка по квартирам (работоспособная)		капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Надпольная разводка по квартирам (работоспособная)		капитальный ремонт

Система канализации	Подпольная разводка (работоспособная)	текущий ремонт
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен Система ГВС – прибор учёта установлен Система ХВС – прибор учёта установлен	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное (работоспособная) 1. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 322 от 15.07.2016 г.)	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное	
Доски объявлений в подъездах МКД	Состояние удовлетворительное	

Члены комиссии:

инженер по ЭЖФ

Жуганенко С.В.

инженер по ЭЖФ

Каракальчев А.С.